

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.14.

工程名稱：109年5月16日大雨(C1類)竹60線29K+900及竹60線41K+500等兩處天然災害災害復建工程



說明

A工區新舊紐西蘭護欄接合處混凝土凹凸不平整。



說明

A工區竹60線0k+023紐西蘭護欄一處混凝土邊角破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.14

工程名稱：109 年 5 月 16 日大雨(C1 類)竹 60 線 29K+900 及竹 60 線 41K+500 等兩處天然災害災害復建工程



說明

A 工區竹 60 線 0k+005 紐西蘭護欄洩水孔兩處未設置。



說明

A 工區竹 60 線白色標線未復原畫設。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.14

工程名稱：109年5月16日大雨(C1類)竹60線29K+900及竹60線41K+500等兩處天然災害災害復建工程



說明

告示牌缺專任工程人員等連絡電話，且應以手機緊急連絡方式。



說明

工區擋土牆之端牆與相鄰坡面銜接面，建議採乾砌或漿砌石塊收邊，以達整齊美觀效果。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.14

工程名稱：109 年 5 月 16 日大雨(C1 類)竹 60 線 29K+900 及竹 60 線 41K+500 等兩處天然災害災害復建工程

工區擋土牆之端牆與相鄰坡面銜接面，建議採乾砌或漿砌石塊收邊，以達整齊美觀效果。



說明

工區擋土牆之端牆與相鄰坡面銜接面，建議採乾砌或漿砌石塊收邊，以達整齊美觀效果。

說明