

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.05

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

光明六路東一段 2K + 300 至 2K + 500 等多處及自強南路(右側)21K + 600 等處，遇雨積水，排水不良，影響行人進出之安全，請研議改善方法。



說明	光明六路東一段 2K + 300 至 2K + 500 等多處及自強南路(右側)21K + 600 等處，遇雨積水，排水不良，影響行人進出之安全，請研議改善方法。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.05

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明	道路轉角處植栽花圃設施，因回填土高程放樣未確實，致無法發揮集水入滲功能，請再檢視並 研議改善方法。
人行道鋪面不平順，排水坡度未依設計圖示，遇雨有積水問題，請提出改善方法。	
說明	人行道鋪面不平順，排水坡度未依設計圖示，遇雨有積水問題，請提出改善方法。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.05.05

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



每一交叉路口行穿線斜坡處，均有積水問題，應請設計監造單位即規畫設計，增設進水格柵於最低點處，並設排水連管至既有排水溝，以利行人安全。

05/05/2021 10:51

說明

每一交叉路口行穿線斜坡處，均有積水問題，應請設計監造單位即規畫設計，增設進水格柵於最低點處，並設排水連管至既有排水溝，以利行人安全。



已完成自行車道，應全面檢視相關排水問題避免有積水問題。。

05/05/2021 11:13

說明

已完成自行車道，應全面檢視相關排水問題避免有積水問題。