

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.25

工程名稱：竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程



說明

橋台部分混凝土養護不足產生塑性收縮裂縫。



說明

工程圍籬設置防溢座未作確實，以防止表土被逕流水沖刷入道路上。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.25

工程名稱：竹北市莊敬三路跨越豆子埔溪橋梁興建工程



說明

工地與水道相臨之護欄，上欄杆距離地表高度未達九十公分。



說明

．混凝土工程，於高差超過 1.50 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。