新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程



說明	L 溝與截水溝 5K+950、5K+850 混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。

說明	L 溝與截水溝 5K+950、5K+850 混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程

說明	L 溝與截水溝 5K+600 集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良,請立即改善。

說明	道路三角錐設施，局部未設置連桿,請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程

說明	施工之工區周邊行人或行車動線安全防護措施及導引不完善。

說明	L 溝與截水溝 5K+600 集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良 , 請立即改善。