新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.05

工程名稱：尖石鄉義興村馬胎七鄰達蓋農路設施改善工程

說明	混凝土澆置、少部分搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場擋土牆完成面有很多氣泡產生之孔洞及施工縫不平整)

說明	施工縫施作不當(現場擋土牆表面發現施工縫不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.05

工程名稱：尖石鄉義興村馬胎七鄰達蓋農路設施改善工程

說明	混凝土路面伸縮縫未設計填塞材料，導致淤積汙泥。

說明	已完成之混凝土路面在馬胎高幹 118 電杆附近路面混凝土表面下雨將表面水泥漿沖刷，表面產生粗糙顆粒。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.05

工程名稱：尖石鄉義興村馬胎七鄰達蓋農路設施改善工程

說明	擋土牆洩水孔間距與設計圖不符。(現場擋土牆完成面之洩水孔間距與設計圖說不符，高度與孔距均與施工圖不符)

說明	側溝排水坡度不符。(現場擋土牆完成面之L型側溝傾斜度不足，易造成道路地表水沒有辦法集中排入集水井，而造成路面地表水漫流影響交通及用路人安全)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.05

工程名稱：尖石鄉義興村馬胎七鄰達蓋農路設施改善工程

說明	L 型側溝部份施作完成遭破壞請修護。

說明	本工程 0K+409 新設集水井，排水涵管出口處容易沖刷，造成下邊坡土方留失，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議改善。