新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.24

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程

說明	抽查上游甲型護岸，頂緣部份混凝土有孔洞、蜂窩等現象，部份混凝土施工品質不理想。

說明	部份甲型護岸點焊鋼筋網施工品質不理想。部份點焊鋼筋網接縫處搭接品質不理想，部份點焊鋼筋網角隅處亦未正確搭接。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.24

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程

說明	施工時現場裸露地未覆蓋防塵網或灑水，抑制揚塵措施不妥適

說明	部份高差 2 公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設備

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.24

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程

說明	部份甲型護岸點焊鋼筋網施工品質不理想。部份點焊鋼筋網接縫處搭接品質不理想，部份點焊鋼筋網角隅處亦未正確搭接。

說明	鋼筋綁紮不符規範(主筋間距不一、預留筋彎曲未垂直)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.24

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程

說明	模板使用過度，破損未整理。



說明	工地現場發現酒精性飲料空瓶棄置工地內。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.24

工程名稱：客雅溪二油橋改建及周邊護岸治理工程

說明	暴露之鋼筋未採取加裝護套等防護設施(如擋土牆頂部預留筋及預力梁端隔梁預留筋)

說明	擋土牆背側之透水帶，是否增設礫石包以阻絕粉土(黏土)，建請檢討。