新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

說明	伸縮縫應修飾美觀及注意強度(切割長度應加深)。

說明	混凝土施工界面與連接外面 AC 道路之應切割平整並挖至所需之深度。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

說明	廟前廣場混凝土拉毛地坪，有腳印，請改善。

說明	工區路緣石，施工外表部份不平整，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程



說明	瀝青舖面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。

說明	瀝青舖面壓實度在水錶旁邊或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程



說明	AC 停車場少部份鋪面，粗粒料過多，請改善。

說明	工區四周緣石中間排水口，後方有土阻擋請挖除做排水措施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.29

工程名稱：新竹縣寶山一、二水庫自行車道周邊旅遊環境營造計畫工程

說明	移植樹木應適度修枝，用＃5 鋼筋固定、樹穴週圍做花台保水及美化。

說明	自行車道與外面道路應設計進出通道鋪面，空地種草皮。