# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：北埔鄉大湖村5鄰災害復建等三件工程

| 說明 | 0K+0 00 擋土擋土牆頂完成面起始點邊角混凝土局部破損龜裂，影響美觀。 |
|---|---|

| 說明 | 集水井頂部近路面部分混凝土應設截角。 |
|---|---|

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：北埔鄉大湖村5鄰災害復建等三件工程

| 說明 | .集水井入口及出口端應加消能設施。 |
|---|---|

| 說明 | .集水井入口及出口端應加消能設施。 |
|---|---|

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.1.04

工程名稱：北埔鄉大湖村5鄰災害復建等三件工程




| 說明 | 混凝土擋土牆頂完成面高程與路面有高低差，不易排水。 |
|---|---|

| 說明 | 工程告示牌缺空污編號。 |
|---|---|

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.1.04

工程名稱：北埔鄉大湖村 5 鄰災害復建等三件工程

| | |
|---|---|
| 說明 | 工區三 0K+027 端應增警示標誌以增加行車安全。 |

| | |
|---|---|
| 說明 | |