新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.12.09**

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程

說明	溜冰道界石施工縫設置不當，請改善。



說明	(1)工程告示牌內竣工期限與實際不符。(2)工程告示牌未詳填經費補助單位。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.12.09**

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程

說明	路面明顯下陷明顯路基滾壓不確實。

說明	司令台欄杆未採預埋設置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.12.09**

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程

說明	司令臺下方積水，未有排水設置；兩側開門位置應再考量其適當性。



說明	瀝青鋪築壓實未確實、瀝青混凝土粒料分離，密級配留設厚度不足，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.12.09**

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程

說明	瀝青舖築壓實未確實、瀝青混凝土粒料分離，密級配留設厚度不足，請改善。

說明	U 型側溝蓋施作方式與設計不符。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**108.12.09**

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程

說明	覆土區表面殘留大量雜質及礫石。

說明	路燈基座未設置接地線。