新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第 7 群)



說明	自強國中配電室內變壓器垂直向未確實固定。



說明	部分 EMT 管扭斷螺絲未確實鎖緊。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第７群)



說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。



說明	線槽過建築物之伸縮縫未配合伸縮縫做適當之處理。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第 7 群)



說明	配管固定不當，垂直或水平管路固定不合規範。




說明	管路與線槽之間未使用軟管連接。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.10.21

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第7群)



說明	自強國中配電室為密閉空間，未設通風設備，散熱效果不佳，影響設備運轉效率。



說明	穿樓版管路或線槽未施作防火填塞。