樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
C1	中心樁	2735405.109	263197.351		舊有樁位
C2	中心樁	2735362.975	263282.247		舊有樁位
C3	中心樁	2735283.998	263441.421		舊有樁位
C4	中心樁	2735252.889	263482.740		舊有樁位
C5	中心樁	2735218.606	263528.284		舊有樁位
C6	中心樁	2735126.592	263617.193		舊有樁位
C7	中心樁	2735027.722	263712.725		舊有樁位
C8	中心樁	2734666.701	264061.446		舊有樁位
C9	中心樁	2734663.464	264064.573		舊有樁位
C10	中心樁	2734650.121	264081.781		舊有樁位
C11	中心樁	2734584.214	264197.879		舊有樁位
C12	中心樁	2734523.429	264309.647		舊有樁位
C13	中心樁	2734522.556	264311.334		舊有樁位
C14	中心樁	2734421.490	264506.577	安全島	水泥樁
C15	中心樁	2734408.560	264573.871	柏油路	鑄鐵蓋
C16	中心樁	2734380.932	264575.832	柏油路	鑄鐵蓋
C17	中心樁	2734410.617	264594.769	柏油路	鑄鐵蓋
C18	中心樁	2734429.142	264623.315	安全島	水泥樁
C19	中心樁	2734468.427	264670.835	安全島	水泥樁
C20	中心樁	2734478.120	264691.905	安全島	水泥樁
C21	中心樁	2734488.929	264754.313		舊有樁位
C22	中心樁	2734498.019	264775.849		舊有樁位
C23	中心樁	2734524.414	264812.258		舊有樁位
C24	中心樁	2734534.004	264839.381		舊有樁位
C25	中心樁	2734533.690	264913.102		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
C26	中心樁	2734611.284	264088.848		舊有樁位
C27	中心樁	2734586.145	264112.415		舊有樁位
C28	中心樁	2734553.201	264169.445		舊有樁位
C29	中心樁	2734456.621	264262.812		舊有樁位
C30	中心樁	2734339.792	264375.680		舊有樁位
C31	中心樁	2734334.361	264404.537		舊有樁位
C32	中心樁	2734341.862	264420.786		舊有樁位
C33	中心樁	2734346.743	264443.695		舊有樁位
C34	中心樁	2734346.391	264486.518		舊有樁位
C36	中心樁	2734351.300	264518.337		舊有樁位
C37	中心樁	2734356.800	264535.206		舊有樁位
C38	中心樁	2734362.140	264551.568		舊有樁位
C39	中心樁	2734388.261	264580.509	柏油路	鑄鐵蓋
C40	中心樁	2735302.142	263285.522		舊有樁位
C41	中心樁	2735288.937	263289.115		舊有樁位
C42	中心樁	2735260.516	263303.824		舊有樁位
C43	中心樁	2735172.688	263349.266		舊有樁位
C44	中心樁	2735171.710	263348.128		舊有樁位
C45	中心樁	2735143.558	263422.891		舊有樁位
C46	中心樁	2735067.529	263505.240		舊有樁位
C47	中心樁	2735046.330	263517.683		舊有樁位
C48	中心樁	2735032.121	263541.779		舊有樁位
C49	中心樁	2735031.235	263576.172		舊有樁位
C50	中心樁	2735029.030	263661.891		舊有樁位
C51	中心樁	2734581.889	264338.298		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　　註
C52	中心樁	2734648.621	264360.127		舊有樁位
C53	中心樁	2734694.855	264362.284		舊有樁位
C54	中心樁	2734702.838	264361.782		舊有樁位
C55	中心樁	2734710.063	264361.327		舊有樁位
C56	中心樁	2734726.028	264360.323		舊有樁位
C57	中心樁	2734751.182	264354.149		舊有樁位
C58	中心樁	2734811.127	264348.701		舊有樁位
C59	中心樁	2734827.205	264360.299		舊有樁位
C60	中心樁	2734836.424	264385.764		舊有樁位
C61	中心樁	2735109.936	263163.856		舊有樁位
C62	中心樁	2735118.870	263168.343	柏油路	鑄鐵蓋
C63	中心樁	2735151.926	263184.947	柏油路	鑄鐵蓋
C64	中心樁	2735220.719	263219.495		舊有樁位
C65	中心樁	2735243.055	263230.713		舊有樁位
C66	中心樁	2735268.602	263337.725		舊有樁位
C67	中心樁	2735223.106	263407.954		舊有樁位
C68	中心樁	2735195.136	263451.125		舊有樁位
C69	中心樁	2735171.638	263487.392		舊有樁位
C70	中心樁	2735166.201	263495.786		舊有樁位
C71	中心樁	2735120.694	263246.250	水田	虛樁
C72-1	中心樁	2735108.430	263302.625	水田	虛樁
C73	中心樁	2735160.635	263335.235	柏油路	鑄鐵蓋
C73-1	中心樁	2735152.816	263326.132	水田	虛樁
C74	中心樁	2734968.620	263554.038		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
C75	中心樁	2734998.491	263574.893		舊有樁位
C76	中心樁	2734993.718	263574.706		舊有樁位
C77	中心樁	2735076.749	263577.947		舊有樁位
C78	中心樁	2735086.506	263580.132		舊有樁位
C79	中心樁	2735094.972	263585.450		舊有樁位
C80	中心樁	2734952.991	263638.485		舊有樁位
C81	中心樁	2734973.022	263659.475		舊有樁位
C82	中心樁	2734633.918	264253.677		舊有樁位
C83	中心樁	2734647.026	264266.725		舊有樁位
C84	中心樁	2734684.539	264310.517		舊有樁位
C85	中心樁	2734708.988	264322.004		舊有樁位
C86	中心樁	2734619.264	264273.268		舊有樁位
C87	中心樁	2734627.501	264281.991		舊有樁位
C88	中心樁	2734554.337	264386.352		舊有樁位
C89	中心樁	2734603.432	264404.754	柏油路	鑄鐵蓋
C90	中心樁	2734635.562	264416.794	柏油路	鑄鐵蓋
C92	中心樁	2734700.868	264418.797		舊有樁位
C93	中心樁	2734700.012	264428.759		舊有樁位
C94	中心樁	2734488.997	264296.164		舊有樁位
C95	中心樁	2734496.439	264299.080		舊有樁位
C96	中心樁	2734389.891	264490.992		舊有樁位
C97	中心樁	2734377.403	264530.713		舊有樁位
C98	中心樁	2734310.257	264509.198		舊有樁位
C99	中心樁	2734274.340	264546.061		舊有樁位
C100	中心樁	2734237.274	264576.913		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
C101	中心樁	2734164.544	264623.360		舊有樁位
C102	中心樁	2734131.678	264633.088	柏油路	鑄鐵蓋
C103	中心樁	2734077.399	264651.938	柏油路	鑄鐵蓋
C104	中心樁	2734028.656	264647.820	柏油路	鑄鐵蓋
C105	中心樁	2734308.436	264627.377		舊有樁位
C106	中心樁	2734244.726	264655.127		舊有樁位
C107	中心樁	2734160.770	264669.598		舊有樁位
C108	中心樁	2734102.799	264659.207	柏油路	鑄鐵蓋
C109	中心樁	2734060.813	264649.874	柏油路	鑄鐵蓋
C110	中心樁	2734796.479	264348.314		舊有樁位
C111	中心樁	2734671.425	264301.127		舊有樁位
C112	中心樁	2734235.146	264657.993		舊有樁位
C113	中心樁	2734593.722	264343.674		舊有樁位
C116	中心樁	2734551.092	264256.219		舊有樁位
C200	中心樁	2735102.941	263156.710	水泥地	樁頭
C201	中心樁	2735089.191	263135.348	水溝蓋邊	樁頭
C202	中心樁	2735085.840	263128.703	柏油路	鑄鐵蓋
C203	中心樁	2735080.666	263118.445	水溝蓋上	虛樁
C204	中心樁	2735077.822	263109.283	水溝蓋邊	樁頭
C205	中心樁	2735066.867	263028.485	水溝蓋邊	樁頭
C1001	中心樁	2734551.040	264171.533		舊有樁位
C1002	中心樁	2734517.676	264132.995		舊有樁位
C1003	中心樁	2734475.302	264104.754		舊有樁位
C1003-1	中心樁	2734479.461	264107.527		舊有樁位
C1003-2	中心樁	2734472.113	264108.606		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第6頁 共24頁

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
C1004	中心樁	2734303.412	264312.349		舊有樁位
C1005	中心樁	2734273.093	264345.237		舊有樁位
C1006	中心樁	2734272.204	264344.106		舊有樁位
C1007	中心樁	2734245.230	264404.017		舊有樁位
C1008	中心樁	2734270.196	264420.706		舊有樁位
C1009	中心樁	2734290.006	264366.736		舊有樁位
C1010	中心樁	2734300.485	264375.900		舊有樁位
C1011	中心樁	2734308.229	264382.652		舊有樁位
C1012	中心樁	2734335.118	264406.138		舊有樁位
C1013	中心樁	2734691.937	264465.265	陡坡	虛樁
C1025	中心樁	2734448.714	264453.997	安全島	樁頭
C1034	中心樁	2734634.813	264416.513	柏油路	鑄鐵蓋
C1035	中心樁	2734688.948	263946.558		舊有樁位
C1036	中心樁	2734612.984	263899.741		舊有樁位
C1037	中心樁	2734607.601	264090.834		舊有樁位
C1038	中心樁	2734130.147	264574.728	水溝蓋邊	樁頭
C1039	中心樁	2734110.031	264618.502	菜園	水泥樁
C1040	中心樁	2734081.132	264652.683	柏油路	鑄鐵蓋

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第7頁 共24頁

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
IP1	界樁	2734655.552	264072.215		舊有樁位
IP2	界樁	2734405.060	264538.309	柏油路	鋼釘
IP3	界樁	2734411.302	264601.735	柏油路	鑄鐵蓋
IP4	界樁	2734476.072	264680.082	柏油路	鋼釘
IP5	界樁	2734490.977	264766.136		舊有樁位
IP6	界樁	2734533.214	264824.404		舊有樁位
IP7	界樁	2734535.945	264876.250		舊有樁位
IP8	界樁	2735295.153	263285.898		舊有樁位
IP9	界樁	2735118.029	263475.592		舊有樁位
IP10	界樁	2735032.532	263525.784		舊有樁位
IP11	界樁	2734641.965	264365.600		舊有樁位
IP12	界樁	2734731.019	264360.009		舊有樁位
IP13	界樁	2734773.376	264347.704		舊有樁位
IP14	界樁	2734823.121	264349.017		舊有樁位
IP15	界樁	2734595.149	264096.828		舊有樁位
IP16	界樁	2734326.840	264388.182		舊有樁位
IP17	界樁	2734346.874	264431.693		舊有樁位
IP18	界樁	2734346.255	264502.827		舊有樁位
IP19	界樁	2734367.190	264567.066		舊有樁位
IP20	界樁	2734278.256	264645.098		舊有樁位
IP21	界樁	2734198.751	264668.879		舊有樁位
IP22	界樁	2734130.751	264670.165	水溝蓋邊	樁頭
IP23	界樁	2734082.535	264651.262	柏油路	鑄鐵蓋
IP24	界樁	2735109.470	263250.255	水田	虛樁
IP25	界樁	2735105.685	263303.784	水田	虛樁

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第8頁 共24頁

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　　註
IP28	界樁	2734126.172	264599.410	水溝蓋邊	樁頭
IP50	界樁	2735078.475	263114.103	水溝蓋邊	樁頭

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第9頁 共24頁

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
MC1	中心樁	2734656.175	264072.698		舊有樁位
MC2	中心樁	2734410.147	264539.288	安全島	水泥樁
MC3	中心樁	2734415.160	264600.129	柏油路	鑄鐵蓋
MC4	中心樁	2734474.649	264680.737	安全島	樁頭
MC5	中心樁	2734492.242	264765.602		舊有樁位
MC6	中心樁	2734531.169	264825.126		舊有樁位
MC7	中心樁	2734534.895	264876.246		舊有樁位
MC8	中心樁	2735295.348	263286.616		舊有樁位
MC9	中心樁	2735111.647	263469.704		舊有樁位
MC10	中心樁	2735036.103	263527.890		舊有樁位
MC11	中心樁	2734643.141	264359.193		舊有樁位
MC12	中心樁	2734730.819	264358.870		舊有樁位
MC13	中心樁	2734773.605	264349.480		舊有樁位
MC14	中心樁	2734820.955	264352.019		舊有樁位
MC15	中心樁	2734596.971	264098.771		舊有樁位
MC16	中心樁	2734332.479	264389.238		舊有樁位
MC17	中心樁	2734345.573	264431.973		舊有樁位
MC18	中心樁	2734347.558	264502.621		舊有樁位
MC19	中心樁	2734369.429	264565.332		舊有樁位
MC20	中心樁	2734277.413	264643.169		舊有樁位
MC21	中心樁	2734198.351	264666.326		舊有樁位
MC22	中心樁	2734131.272	264667.255	柏油路	鑄鐵蓋
MC23	中心樁	2734082.167	264652.911	柏油路	鑄鐵蓋
MC24	中心樁	2735059.241	263252.363	水田	虛樁
MC25	中心樁	2735090.196	263302.261	水田	虛樁

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第10頁 共24頁

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
MC28	中心樁	2734123.074	264597.986	柏油路	鑄鐵蓋
MC50	中心樁	2735078.862	263113.983	水溝蓋邊	樁頭

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
M1	界樁	2735064.899	263146.225		舊有樁位
M2	界樁	2735099.360	263117.381		舊有樁位
M3	界樁	2735376.212	263255.571		舊有樁位
M4	界樁	2735367.990	263272.139		舊有樁位
M6	界樁	2735227.561	263536.336		舊有樁位
M7	界樁	2735199.583	263598.558		舊有樁位
M8	界樁	2735197.288	263657.089		舊有樁位
M9	界樁	2735168.322	263697.373		舊有樁位
M10	界樁	2735161.293	263719.317		舊有樁位
M11	界樁	2735165.289	263759.363		舊有樁位
M12	界樁	2735161.206	263801.549		舊有樁位
M13	界樁	2735138.534	263860.912		舊有樁位
M14	界樁	2735127.676	263894.662		舊有樁位
M15	界樁	2735101.559	263884.529		舊有樁位
M16	界樁	2735090.169	263883.354		舊有樁位
M17	界樁	2735078.491	263891.987		舊有樁位
M18	界樁	2735074.358	263905.183		舊有樁位
M19	界樁	2735072.992	263922.323		舊有樁位
M20	界樁	2735085.824	263969.232		舊有樁位
M21	界樁	2735070.302	263974.646		舊有樁位
M22	界樁	2735071.228	264003.156		舊有樁位
M23	界樁	2735003.893	264037.308		舊有樁位
M24	界樁	2734967.485	264062.348		舊有樁位
M25	界樁	2734905.434	264119.671		舊有樁位
M26	界樁	2734887.875	264164.368		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
M27	界樁	2734832.615	264212.069		舊有樁位
M28	界樁	2734815.516	264205.620		舊有樁位
M29	界樁	2734796.579	264185.716		舊有樁位
M30	界樁	2734667.838	264296.071		舊有樁位
M31	界樁	2734702.633	264087.090		舊有樁位
M32	界樁	2734784.184	264011.906		舊有樁位
M33	界樁	2734752.309	263978.754		舊有樁位
M34	界樁	2734673.175	264055.191		舊有樁位
M35	界樁	2734756.608	264412.474		舊有樁位
M38	界樁	2734502.812	264467.763	荒地	虛樁
M39	界樁	2734474.304	264484.414	陡坡	虛樁
M40	界樁	2734443.853	264463.384	護欄邊	樁頭
M41	界樁	2734481.511	264711.481	樹頭	虛樁
M42	界樁	2734573.843	264678.333	陡坡	虛樁
M43	界樁	2734685.833	264803.072		舊有樁位
M44	界樁	2734698.492	264864.539		舊有樁位
M45	界樁	2734535.578	264882.239		舊有樁位
M46	界樁	2735093.077	263844.294		舊有樁位
M47	界樁	2734996.963	263742.437		舊有樁位
M48	界樁	2735004.876	263734.794		舊有樁位
M49	界樁	2734911.539	263643.949		舊有樁位
M50	界樁	2734858.339	263737.389		舊有樁位
M51	界樁	2734871.633	263752.421		舊有樁位
M52	界樁	2734924.609	263812.327		舊有樁位
M53	界樁	2734971.506	263767.025		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
M54	界樁	2734944.477	263740.652		舊有樁位
M55	界樁	2734914.567	263769.170		舊有樁位
M56	界樁	2734943.020	263794.542		舊有樁位
M57	界樁	2734853.077	263881.421		舊有樁位
M58	界樁	2734813.639	263841.462		舊有樁位
M59	界樁	2734779.046	263894.579		舊有樁位
M60	界樁	2734765.452	263887.764		舊有樁位
M61	界樁	2734691.509	263982.228		舊有樁位
M62	界樁	2734423.433	264346.093		舊有樁位
M63	界樁	2734368.310	264395.490		舊有樁位
M64	界樁	2734375.850	264456.267		舊有樁位
M65	界樁	2734370.690	264483.475		舊有樁位
M66	界樁	2734346.423	264483.537		舊有樁位
M67	界樁	2734454.849	264264.525		舊有樁位
M68	界樁	2734318.728	264503.883		舊有樁位
M69	界樁	2734390.812	264768.555		舊有樁位
M70	界樁	2734394.839	264737.157		舊有樁位
M71	界樁	2734394.417	264702.355		舊有樁位
M72	界樁	2734391.013	264668.344		舊有樁位
M73	界樁	2734377.037	264587.079		舊有樁位
M75	界樁	2734357.217	264598.737		舊有樁位
M76	界樁	2734312.508	264660.630		舊有樁位
M77	界樁	2734173.684	264706.099		舊有樁位
M78	界樁	2734153.285	264700.433		舊有樁位
M79	界樁	2734729.870	264360.081		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
M80	界樁	2734498.307	264299.808		舊有樁位
M81	界樁	2734139.091	264668.446	柏油路	鑄鐵蓋
M82	界樁	2734124.506	264635.579	柏油路	鑄鐵蓋
M83	界樁	2734856.604	264198.455		舊有樁位
M84	界樁	2734882.502	264140.379		舊有樁位
M85	界樁	2734888.514	264132.875		舊有樁位
M86	界樁	2734895.318	264135.531		舊有樁位
M87	界樁	2735077.519	263996.961		舊有樁位
M88	界樁	2735080.248	263992.933		舊有樁位
M89	界樁	2735075.161	263985.246		舊有樁位
M90	界樁	2735071.605	263984.758		舊有樁位
M91	界樁	2735199.248	263648.704		舊有樁位
M92	界樁	2735199.264	263634.463		舊有樁位
M93	界樁	2735196.258	263625.472		舊有樁位
M94	界樁	2734870.216	264183.618		舊有樁位
M95	界樁	2734942.537	264171.323		舊有樁位
M95-1	界樁	2734943.602	264170.266		舊有樁位
M96	界樁	2735133.549	263981.861		舊有樁位
M96-1	界樁	2735117.219	263998.059		舊有樁位
M97	界樁	2735143.537	263936.408		舊有樁位
M97-1	界樁	2735141.202	263901.173		舊有樁位
M98	界樁	2734768.354	264156.076		舊有樁位
M98-1	界樁	2734768.629	264154.601		舊有樁位
M99	界樁	2734772.420	264134.248		舊有樁位
M99-1	界樁	2734752.904	264113.762		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第15頁 共24頁

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　　註
M100	界樁	2734728.285	264087.919		舊有樁位
M100-1	界樁	2734730.859	264085.545		舊有樁位
M101	界樁	2734809.897	264012.677		舊有樁位
M101-1	界樁	2734807.524	264010.209		舊有樁位
M102	界樁	2734765.256	263966.246		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
R2	界樁	2735224.094	263322.665		舊有樁位
R3	界樁	2735154.309	263394.346		舊有樁位
R4	界樁	2735213.318	263423.061		舊有樁位
R5	界樁	2734655.645	264311.800		舊有樁位
R6	界樁	2734626.877	264355.538		舊有樁位
R7	界樁	2734854.653	263778.494		舊有樁位
R8	界樁	2734917.833	263818.873		舊有樁位
R9	界樁	2734878.121	263857.230		舊有樁位
R10	界樁	2734824.318	263825.065		舊有樁位
R10-1	界樁	2734824.116	263825.375		舊有樁位
R11	界樁	2734678.117	264007.284		舊有樁位
R12	界樁	2734699.776	264029.499		舊有樁位
R13	界樁	2734634.145	264077.541		舊有樁位
R14	界樁	2734615.689	264086.669		舊有樁位
R15	界樁	2734554.464	264195.125		舊有樁位
R16	界樁	2734540.879	264181.352		舊有樁位
R17	界樁	2734484.306	264320.937		舊有樁位
R18	界樁	2734467.109	264306.967		舊有樁位
R19	界樁	2734440.076	264278.749		舊有樁位
R20	界樁	2734410.030	264307.821		舊有樁位
R21	界樁	2734399.565	264317.931		舊有樁位
R22	界樁	2734379.153	264337.672		舊有樁位
R23	界樁	2734379.358	264530.289		舊有樁位
R24	界樁	2734377.839	264546.706		舊有樁位
R25	界樁	2734377.894	264573.894		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
R50	界樁	2734409.094	264578.228	柏油路	鑄鐵蓋
R50-1	界樁	2735167.339	263769.367		舊有樁位
R51	界樁	2734388.307	264285.439		舊有樁位
R51-1	界樁	2735164.231	263769.171		舊有樁位
R52	界樁	2734387.927	264286.699		舊有樁位
R52-1	界樁	2735157.354	263768.738		舊有樁位
R53	界樁	2734383.637	264291.039		舊有樁位
R53-1	界樁	2735147.999	263790.626		舊有樁位
R54	界樁	2734790.981	264348.169		舊有樁位
R54-1	界樁	2735154.263	263793.399		舊有樁位
R55	界樁	2734788.832	264413.727		舊有樁位
R55-1	界樁	2735158.211	263786.017		舊有樁位
R56	界樁	2734656.387	264004.312		舊有樁位
R56-1	界樁	2735162.532	263786.731		舊有樁位
R57	界樁	2734606.577	263976.363		舊有樁位
R57-1	界樁	2735166.206	263787.339		舊有樁位
R58	界樁	2734362.797	264310.749		舊有樁位
R59	界樁	2734357.327	264315.879		舊有樁位
R100	界樁	2735088.581	263238.386	水田	虛樁
R101	界樁	2735098.645	263242.954	水田	虛樁
R102	界樁	2735104.978	263245.830	水田	虛樁
R103	界樁	2735116.213	263248.031	水田	虛樁
R104	界樁	2735121.666	263235.531	水田	虛樁
R105	界樁	2735118.626	263187.361	水田	虛樁
R106	界樁	2735117.669	263172.216	圍牆上	虛樁

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　註
R107	界樁	2735116.331	263171.544	菜園	樁頭
R108	界樁	2735080.923	263203.928	水田	虛樁
R109	界樁	2735095.893	263197.350	水田	虛樁
R110	界樁	2735094.528	263174.730	水田	虛樁
R111	界樁	2735097.364	263167.985	水田	虛樁
R112	界樁	2735100.555	263160.393	水田	虛樁
R113	界樁	2734097.958	264640.528	擋土牆上	虛樁
R114	界樁	2734099.154	264642.270	柏油路	鑄鐵蓋
R115	界樁	2734095.377	264643.580	柏油路	鑄鐵蓋
R116	界樁	2734094.241	264644.925	柏油路	鑄鐵蓋
R117	界樁	2734093.264	264649.251	柏油路	鑄鐵蓋
R118	界樁	2734096.246	264652.534	柏油路	鑄鐵蓋
R119	界樁	2734572.028	264678.990	陡坡	虛樁
R120	界樁	2734583.600	264609.426	陡坡	虛樁
R121	界樁	2734589.376	264599.913	陡坡	虛樁
R122	界樁	2734599.986	264582.437	陡坡	虛樁
R123	界樁	2734603.691	264576.335	陡坡	虛樁
R124	界樁	2734658.467	264531.018	陡坡	虛樁
R125	界樁	2734664.143	264526.324	陡坡	虛樁
R126	界樁	2734666.854	264521.201	墳墓	虛樁
R127	界樁	2734678.069	264500.016	墳墓	虛樁
R128	界樁	2734695.751	264466.612	陡坡	虛樁
R129	界樁	2734695.753	264466.600	陡坡	虛樁
R130	界樁	2734629.052	264443.343	柏油路	鑄鐵蓋
R131	界樁	2734537.362	264411.400	大樹上	虛樁

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第19頁 共24頁

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　　註
R132	界樁	2734497.523	264470.856	荒地	虛樁
R133	界樁	2735271.456	263339.853	車庫內	虛樁
R134	界樁	2735289.529	263351.504	圍牆上	虛樁
R135	界樁	2735295.409	263355.294	屋內	虛樁
R136	界樁	2735309.759	263362.494	人行步道上	虛樁
R137	界樁	2735325.761	263330.245	人行步道邊	樁頭
R138	界樁	2735323.669	263328.534	牆角邊	樁頭
R139	界樁	2735314.029	263321.514	牆角	虛樁
R140	界樁	2735306.999	263316.284	屋內	虛樁
R141	界樁	2735301.109	263311.894	牆角	虛樁
R142	界樁	2735295.399	263307.654	屋內	虛樁
R143	界樁	2735289.749	263303.444	屋內	虛樁
R144	界樁	2735282.483	263298.085	水泥地	樁頭
R145	界樁	2734593.602	264430.988	屋內	虛樁
R146	界樁	2735185.731	263286.895	柏油路	鑄鐵蓋

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)	橫 坐 標(X)	埋樁時地類	備　　註
S1	界樁	2735443.145	263216.319		舊有樁位
S2	界樁	2735430.079	263288.351		舊有樁位
S3	界樁	2735339.427	263562.711		舊有樁位
S4	界樁	2735258.263	263741.714		舊有樁位
S5	界樁	2735195.571	263931.625		舊有樁位
S6	界樁	2735159.651	263977.452		舊有樁位
S7	界樁	2735096.695	264125.071		舊有樁位
S8	界樁	2735012.137	264250.390		舊有樁位
S9	界樁	2734914.231	264340.040		舊有樁位
S10	界樁	2734785.814	264415.500		舊有樁位
S11	界樁	2734741.839	264504.119		舊有樁位
S12	界樁	2734766.783	264557.800		舊有樁位
S13	界樁	2734699.051	264703.875		舊有樁位
S14	界樁	2734745.433	264890.727		舊有樁位
S15	界樁	2734675.222	265010.753		舊有樁位
S16	界樁	2734395.652	264817.861		舊有樁位
S17	界樁	2734382.074	264808.493		舊有樁位
S18	界樁	2734314.289	264761.726		舊有樁位
S19	界樁	2734299.555	264758.797		舊有樁位
S20	界樁	2734285.603	264754.133		舊有樁位
S21	界樁	2734279.663	264757.995		舊有樁位
S22	界樁	2734246.496	264785.535		舊有樁位
S23	界樁	2734201.396	264795.375		舊有樁位
S24	界樁	2734186.184	264778.195		舊有樁位
S25	界樁	2734165.418	264751.523		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第21頁 共24頁

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)		橫 坐 標(X)		埋樁時地類	備　註
S26	界樁	2734154	627	264748	531		舊有樁位
S27	界樁	2734142	868	264728	737		舊有樁位
S28	界樁	2734140	571	264717	572		舊有樁位
S29	界樁	2734117	772	264731	014		舊有樁位
S30	界樁	2734109	914	264705	922		舊有樁位
S31	界樁	2734102	797	264711	779		舊有樁位
S32	界樁	2734095	523	264718	033		舊有樁位
S33	界樁	2734082	351	264717	217		舊有樁位
S34	界樁	2734054	873	264716	260		舊有樁位
S35	界樁	2734029	685	264681	850		舊有樁位
S36	界樁	2734028	063	264628	228		舊有樁位
S37	界樁	2734026	268	264568	856		舊有樁位
S38	界樁	2734133	198	264555	780	柏油路	鑄鐵蓋
S39	界樁	2734195	135	264525	375		舊有樁位
S40	界樁	2734223	299	264502	502		舊有樁位
S41	界樁	2734232	995	264481	272		舊有樁位
S42	界樁	2734237	296	264421	886		舊有樁位
S43	界樁	2734270	600	264346	877		舊有樁位
S44	界樁	2734336	774	264232	361		舊有樁位
S45	界樁	2734392	385	264175	475		舊有樁位
S46	界樁	2734523	387	263916	554		舊有樁位
S47	界樁	2734673	621	263837	778		舊有樁位
S48	界樁	2734746	984	263711	553		舊有樁位
S49	界樁	2734753	300	263695	812		舊有樁位
S50	界樁	2734910	659	263559	081		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)		橫 坐 標(X)		埋樁時地類	備　註
S51	界樁	2734937	873	263425	302		舊有樁位
S52	界樁	2734994	359	263173	124		舊有樁位
S53	界樁	2735011	012	263111	421		舊有樁位
S54	界樁	2735028	761	263078	048		舊有樁位
S55	界樁	2735051	185	263020	657	屋內	虛樁
S56	界樁	2734047	612	264625	790		舊有樁位
S57	界樁	2734112	158	264609	120	柏油路	鑄鐵蓋
S57-1	界樁	2734114	110	264613	302	草叢	水泥樁
S58	界樁	2734164	091	264577	890		舊有樁位
S58-1	界樁	2734119	710	264604	578	水溝邊	樁頭
S59	界樁	2734218	357	264547	290		舊有樁位
S60	界樁	2734238	495	264521	342		舊有樁位
S61	界樁	2734259	665	264458	602		舊有樁位
S62	界樁	2734295	803	264406	799		舊有樁位
S63	界樁	2734351	608	264299	223		舊有樁位
S63-1	界樁	2734347	589	264306	150		舊有樁位
S63-2	界樁	2734348	117	264305	239		舊有樁位
S64	界樁	2734355	304	264292	883		舊有樁位
S65	界樁	2734375	078	264271	813		舊有樁位
S65-1	界樁	2734370	262	264276	944		舊有樁位
S66	界樁	2734418	611	264229	431		舊有樁位
S67	界樁	2734524	002	264126	835		舊有樁位
S68	界樁	2734515	390	264122	377		舊有樁位
S69	界樁	2734557	431	264084	009		舊有樁位
S70	界樁	2734571	356	264069	225		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　

樁　號	樁　別	縱 坐 標(Y)		橫 坐 標(X)		埋樁時地類	備　註
S71	界樁	2734585	432	264045	307		舊有樁位
S72	界樁	2734601	995	263996	493		舊有樁位
S73-1	界樁	2734605	184	263979	741		舊有樁位
S73-2	界樁	2734608	484	263971	741		舊有樁位
S74-1	界樁	2734630	484	263954	741		舊有樁位
S75-1	界樁	2734657	678	263927	286		舊有樁位
S76	界樁	2734673	943	263906	760		舊有樁位
S77	界樁	2734672	744	263880	783		舊有樁位
S78	界樁	2734674	178	263862	526		舊有樁位
S79	界樁	2734701	670	263820	869		舊有樁位
S80	界樁	2734727	296	263771	080		舊有樁位
S81	界樁	2734735	020	263754	400		舊有樁位
S82	界樁	2734742	768	263727	460		舊有樁位
S83	界樁	2734565	423	264148	284		舊有樁位
S84	界樁	2734411	360	264707	644		舊有樁位
S85	界樁	2734698	607	263939	606		舊有樁位
S86	界樁	2734744	891	263846	808		舊有樁位
S87	界樁	2734869	972	263638	189		舊有樁位
S88	界樁	2734928	066	263533	356		舊有樁位
S89	界樁	2734947	158	263501	963		舊有樁位
S90	界樁	2734975	470	263471	727		舊有樁位
S91	界樁	2734999	277	263437	421		舊有樁位
S92	界樁	2735023	125	263396	917		舊有樁位
S93	界樁	2734921	360	263625	479		舊有樁位
S94	界樁	2735010	100	263490	681		舊有樁位

樁位坐標表(TWD97)

工區名稱： 變更橫山都市計畫(第四次通盤檢討)案都市計畫樁位測定

測量單位：內政部土地重劃工程處北區第二開發隊　　測量者：黃新田　　104年02月

校核者：劉添全　　製表者：黃新田　　第24頁 共24頁

樁　　號	樁　　別	縱 坐 標(Y)		橫 坐 標(X)		埋樁時地類	備　　註
S95	界樁	2735036	279	263453	235		舊有樁位
S96	界樁	2735067	173	263386	714		舊有樁位
S97	界樁	2735083	988	263214	960	水田	虛樁
S98	界樁	2735060	924	263129	726		舊有樁位
S99	界樁	2734406	488	264771	899		舊有樁位
S100	界樁	2734411	466	264733	413		舊有樁位
S101	界樁	2734408	250	264687	006		舊有樁位
S102	界樁	2734391	456	264582	547	柏油路	鑄鐵蓋